

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**  
**เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านศิลา-นาโพธิ์	ปรับปรุงหลังคาระหว่างอาคารเรียน เชื่อมต่อโรงอาหาร ขนาดพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่น ตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๘๐,๐๐๐	๑ มี.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแวงไร่	ปรับปรุงหลังคาทางเชื่อมต่อระหว่าง อาคารเรียนขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ เทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๑๙๘,๐๐๐	๑ มี.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแวงไร่ – หนองแวงโอง (ซอย ๑) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ เทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๔๙๓,๐๐๐	๑ พ.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๖๙,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองแวงโอง-ขามป้อม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงโอง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ เทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(ชุมชนบุษรา) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

		เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด				
๖	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ขอยจินดานุสรณ์) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแขงไร่	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาบปิด ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๕๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๒๙๑,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๐,๗๐๐
๗	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ขอยอยู่สุข) ๒ ด้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแขงไร่	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาบปิด ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๕๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๓๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙๘,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดอัดแรง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (ขอยข้างวัดสุทธิการาม) หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๘๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๒๐ บ่อ ระยะทางรวม ๒๐๔ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๔๗๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๙	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนกลางบ้าน ด้านขวา) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาบปิด ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๐	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ขอยทรัพย์สมบูรณ์ ๑ ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแขงไร่	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาบปิด ขนาดกว้างภายใน ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ -๐.๒๕ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๑๒๕,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

๑๑	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ขอยประชาชนร่วมใจด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวงไร่	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝาปิด ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๒๔๑,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๒	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดอัดแรง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (ถนนโพธิราช) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวงไร่	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๕๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๗ บ่อ ระยะทางรวม ๑๗๒ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๓๖๕,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๖๔,๕๐๐
๑๓	โครงการขยายผิวจราจรหน้าโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา	ขยายผิวจราจรเดิม ขนาดความกว้าง ๑.๐๐-๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๑๓๖,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๔	โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. เดิมโดยการยกระดับผิวจราจรเดิมบริเวณสามแยก (ถนนเทศบาล) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่	ปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. เดิมขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๒๐๘,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) (ถนนเก่าน้อยต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านเก่า น้อย	ปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

๑๖	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดอัดแรง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (ถนนหนองแขงไร่-ภูเหล็ก) บ้านหนองแขงไร่ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๑ บ่อ ระยะทางรวม ๒๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (คู้มประปา) หมู่ที่ ๕ นาโพธิ์	ก่อสร้างทางระบายน้ำและทางเดิน โดยก่อสร้างทางเดินพร้อมร่องระบายน้ำ กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๓๔.๐๐ ม. ร่อง กว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๓๔.๐๐ ม. ลีทิง ๐.๒๐-๐.๒๕ ม. รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๕๙,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๙,๔๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) ถนนหลักบ้านเขื่อม ถนนหนองแขงไร่ - โสภตลิ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแขงไร่	ปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) กว้าง ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกแยกลำห้วยทราย (ซอยร่วมใจ) หมู่ที่ ๓ บ้านโสกจาน	ปรับปรุงถนนดินภายในเขตตำบลในเมือง ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมือง	๗๗,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๗,๐๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายศิลา-หนองแขงไร่ หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา	ปรับปรุงถนนดินภายในเขตตำบลในเมืองลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หน้า	๓๐๔,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐๓,๐๐๐

		๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด				
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านโสกจาน	ปรับปรุงถนนดินภายในเขตตำบลในเมือง ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๓๔,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔,๐๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย ๔/๒ หมู่ที่ ๓ บ้านโสกจาน	ปรับปรุงถนนดินภายในเขตตำบลในเมือง ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๓๔,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔,๐๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง ขนาด ๕ ลบ.ม. (คุ่มโคกเต็น) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกดิ่ง	ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง ขนาด ๕ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาสขนาด ๒.๕ ลบ.ม. ๒ ใบ) รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	๓๓๗,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๔	เงินอุดหนุนการประปา (ขยายเขตประปา)	เพื่อขยายเขตน้ำประปา	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๕	เงินอุดหนุนการไฟฟ้า (ขยายเขตไฟฟ้า)	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า	๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑,๕๑๒
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อส่งเสริมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓	โครงการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	เพื่อปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐	๔ ธ.ค. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔	โครงการอนุรักษ์ลดใช้พลังงาน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการลดใช้พลังงาน	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐
๕	โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๑ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๙๕๐
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการครู ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลในเมือง	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลในเมือง	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๑ พ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตำบลในเมือง	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชนตำบลในเมือง	๔๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลในเมือง	จัดแข่งขันกีฬาภายในตำบลเพื่อให้ ประชาชนมีความรักสามัคคี ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๓,๐๔๐
๕	โครงการงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น มีการ เดินขบวนอย่างยิ่งใหญ่	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐
๖	โครงการงานประเพณีบุญเดือนสี่ (บุญมหาชาติ)	เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น จัด กิจกรรมหลากหลายเกี่ยวกับ บุญเดือนสี่ (บุญมหาชาติ)	๑๕๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐
๗	โครงการงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์	ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๘	โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลในเมือง	ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนโย การทำความสะอาด	๒๐,๐๐๐	๑ - ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓,๙๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพของประชาชน	อบรมส่งเสริมการทำอาชีพของประชาชน	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	อบรมให้ความรู้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการช่วยทรายสายน้ำแห่งชีวิต พลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชน "โฮมฮักในเมือง"	เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับการประมงทางน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลในเมือง	อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลในเมือง	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลในเมือง	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๔๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔	โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับครอบครัวให้ครอบครัวเกิดความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน	๒๕,๐๐๐	ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๕	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลในเมือง (กองการศึกษา)	เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้เด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒	โครงการฝึกอบบรมอปพร. หลักสูตร ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเป็นการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓	โครงการเยาวชนรู้ทัน ห่วงไกลยาเสพติด	อบรมให้ความรู้กับเยาวชนเรื่องยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔	โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อจัดกิจกรรมในวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๕	โครงการรณรงค์การขับขี่มีน้ใจสวมหมวกนิรภัยปลอดภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์	เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชนในการใช้หมวกนิรภัยปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๙๙๐
๖	การตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ – ม.ค. ๖๗, เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๗	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลตำบลในเมือง	เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ – ๒๙ ก.พ. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life)	จัดกิจกรรมออกกำลังกายและ สนทนาการให้แก่บุคลากรเทศบาล ตำบลในเมือง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๑ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	๘,๓๒๖
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างศักยภาพ บุคลากร ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง	เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากร ของพนักงาน เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย. – ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๓,๑๐๐
๓	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	๔๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุม ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	อบรมให้ความรู้การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	๑๕,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๒๙ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔,๙๔๔
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีส่วนร่วม	ประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔,๖๕๐
๖	โครงการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตให้พนักงาน เทศบาล	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘,๗๐๐
๘	โครงการเทศกาล “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” ของดีตำบลในเมือง	จัดกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพมะม่วง	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙,๙๔๐
๙	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อรำลึกถึงวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๕๐๐

๑๐	โครงการวันเทศบาล	เพื่อรำลึกถึงวันเทศบาล	๑๕,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๑	โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต นอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อบริการการเก็บภาษีให้ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อปรับปรุงระบบการเก็บภาษี	๑๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลา-นาโพธิ์	ปรับปรุงหลังคาระหว่างอาคารเรียนเชื่อมต่อโรงอาหาร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด			✓	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงไร่	ปรับปรุงหลังคาทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด			✓	๑๙๘,๐๐๐	-	๑๙๘,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองแวงไร่ – หนองแวงโอง (ซอย ๑) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	✓			๔๙๓,๐๐๐	๕๖๙,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองแวงโอง-ขามป้อม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงโอง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด			✓	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ชุมชนบุษรา) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด			✓	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยจินตนาสุธรรม) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ภายใน ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย	✓			๒๙๑,๐๐๐	๒๗๐,๗๐๐	๒๐,๓๐๐	

		๐.๔๐-๐.๕๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาล ตำบลในเมืองกำหนด							
๗	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ขอยอยู่สุข) ๒ ด้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ภายใน ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐- ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลใน เมืองกำหนด	✓			๓๒๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดอัดแรง ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (ขอยข้างวัดสุทธิการาม) หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๘๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๒๐ บ่อ ระยะทางรวม ๒๐๔ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด			✓	๔๗๐,๐๐๐	-	๔๗๐,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนกลางบ้าน ด้านขวา) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกดิ่ง	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบล ในเมืองกำหนด			✓	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ขอยทรัพย์สมบูรณ์ ๑ ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ภายใน ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ -๐.๒๕ เมตรยาว ๗๖.๐๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลใน เมืองกำหนด			✓	๑๒๕,๐๐๐	-	๑๒๕,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ขอยประชาร่วมใจด้าน ทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวงไร่	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลใน เมืองกำหนด			✓	๒๔๑,๐๐๐	-	๒๔๑,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดอัดแรง ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (ถนนโพธิราช) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวงไร่	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๘๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๗ บ่อ ระยะทางรวม ๑๗๒ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	✓			๓๖๕,๐๐๐	๓๖๔,๕๐๐	๕๐๐	

๑๓	โครงการขยายผิวจราจรหน้า โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา	ขยายผิวจราจรเดิม ขนาดความกว้าง ๑.๐๐-๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่ น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตาม แบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด			✓	๑๓๖,๐๐๐	-	๑๓๖,๐๐๐	
๑๔	โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. เดิมโดยการยกระดับผิวจราจร เดิมบริเวณสามแยก (ถนนเทศบาล) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่	ปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. เดิมขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลใน เมืองกำหนด			✓	๒๐๘,๐๐๐	-	๒๐๘,๐๐๐	
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) (ถนนเก่าน้อยต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านเก่าน้อย	ปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมือง กำหนด			✓	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดอัดแรง ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (ถนนหนองแวงไร่-ภูเหล็ก) บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๑ บ่อ ระยะทางรวม ๒๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	
๑๗	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (คู้ประปา) หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์	ก่อสร้างทางระบายน้ำและทางเดิน โดยก่อสร้างทางเดิน พร้อมร่องระบายน้ำ กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๓๔.๐๐ ม. ร่องกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๓๔.๐๐ ม. ลึก ๐.๒๐-๐.๒๕ ม. รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	✓			๕๙,๐๐๐	๕๘,๔๐๐	๖๐๐	
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) ถนนหลักบ้านเชื่อม ถนนหนองแวงไร่ - โสภคสิง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่	ปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) กว้าง ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ เทศบาลตำบลในเมืองกำหนด			✓	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	

๑๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก แยกลำห้วยทราย (ขอยร่วมใจ) หมู่ที่ ๓ บ้านโสกจาน	ปรับปรุงถนนดินภายในเขตตำบลในเมือง ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมือง	✓			๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	-	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายศิลา-หนองแวงไร่ หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา	ปรับปรุงถนนดินภายในเขตตำบลในเมืองลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	✓			๓๐๔,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านโสกจาน	ปรับปรุงถนนดินภายในเขตตำบลในเมือง ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	✓			๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	-	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย ๔/๒ หมู่ที่ ๓ บ้านโสกจาน	ปรับปรุงถนนดินภายในเขตตำบลในเมือง ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด	✓			๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	-	
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูง ขนาด ๕ ลบ.ม. (คุ้มโคกเดิน) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด ๕ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาสขนาด ๒.๕ ลบ.ม. ๒ ใบ) รายละเอียดอื่นตามแบบเทศบาลตำบลในเมืองกำหนด			✓	๓๓๗,๐๐๐	-	๓๓๗,๐๐๐	
๒๔	เงินอุดหนุนการประปา (ขยายเขตประปา)	เพื่อขยายเขตน้ำประปา			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	
๒๕	เงินอุดหนุนการไฟฟ้า (ขยายเขตไฟฟ้า)	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า			✓	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	

๒๖	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	✓			๕๐,๐๐๐	๓๑,๕๑๒		
๒๗	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อส่งเสริมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
๒๘	โครงการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	เพื่อปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม			✓	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	
๒๙	โครงการอนุรักษ์ลดใช้พลังงาน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการลดใช้พลังงาน	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	
๓๐	โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๕๐	
๓๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	
๓๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลในเมือง	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลในเมือง			✓	๒๐,๐๐๐	-		
๓๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	
๓๔	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลในเมือง	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลในเมือง			✓	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	
๓๕	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลในเมือง	จัดแข่งขันกีฬาภายในตำบลเพื่อให้ประชาชนมีความรักสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	
๓๖	โครงการงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น มีการเดินขบวนอย่างยิ่งใหญ่	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	
๓๗	โครงการงานประเพณีบุญเดือนสี่ (บุญมหาชาติ)	เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น จัดกิจกรรมหลากหลายเกี่ยวกับบุญเดือนสี่ (บุญมหาชาติ)	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	
๓๘	โครงการงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	
๓๙	โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลในเมือง	ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนโยการทำความสะอาด		✓		๒๐,๐๐๐	๓,๗๒๕	๑๖,๐๗๕	



๔๐	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพของประชาชน	อบรมส่งเสริมการทำอาชีพของประชาชน			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	
๔๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	อบรมให้ความรู้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
๔๒	โครงการช่วยทรายสายน้ำแห่งชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชน "โฮมฮักในเมือง"	เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับการประมงทางน้ำ			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	
๔๓	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลในเมือง	อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลในเมือง			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๔๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลในเมือง	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			✓	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	
๔๕	โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับครอบครัว ให้ครอบครัวเกิดความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน			✓	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	
๔๖	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลในเมือง (กองการศึกษา)	เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้เด็กและเยาวชน			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๔๗	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
๔๘	โครงการฝึกอบรมอปพร. หลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเป็นการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	
๔๙	โครงการเยาวชนรู้ทัน ห่วงไกล ยาเสพติด	อบรมให้ความรู้กับเยาวชนเรื่องยาเสพติด			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
๕๐	โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อจัดกิจกรรมในวัน อปพร.			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	

๕๑	โครงการรณรงค์การขับขี้นใจ สวมหมวกนิรภัยปลอดภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชนในการใช้หมวกนิรภัย ปลอดภัย	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๐	๑๐	
๕๒	การตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	
๕๓	โครงการติดตั้งกล่องวงปิดในเขต เทศบาลตำบลในเมือง	เพื่อติดตั้งกล่องวงจรปิดในเขตเทศบาล			✓	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	
๕๔	โครงการคุณภาพชีวิตในการ ทำงาน (Quality of Work Life)	จัดกิจกรรมออกกำลังกายและสันทนาการให้แก่บุคลากร เทศบาลตำบลในเมือง		✓		๒๐,๐๐๐	๘,๓๒๖	๑๑,๖๗๔	
๕๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา องค์กร (OD) หลักสูตรการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ของพนักงานเทศบาลพนักงาน ครูเทศบาล และพนักงานจ้าง	เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๑๐๐	๖๙,๐๐๐	
๕๖	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง			✓	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	
๕๗	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมภายในและการ บริหารจัดการความเสี่ยง	อบรมให้ความรู้การควบคุมภายในและการบริหารความ เสี่ยง	✓			๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๔๔	๕๖	
๕๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม	ประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	✓			๒๐,๐๐๐	๑๔,๖๕๐	๕,๓๕๐	
๕๙	โครงการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมเลือกตั้ง			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	
๖๐	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกัน การทุจริต	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตให้พนักงานเทศบาล	✓			๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๐๐	๑,๓๐๐	

๖๑	โครงการเทศกาล “มะม่วง น้ำดอกไม้สีทอง” ของดี ตำบลในเมือง	จัดกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพ มะม่วง	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๔๐	๖๐	
๖๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อรำลึกถึงวันท้องถิ่นไทย	✓			๑๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๘,๕๐๐	
๖๓	โครงการวันเทศบาล	เพื่อรำลึกถึงวันเทศบาล			✓	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	
๖๔	โครงการจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต นอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อบริการการเก็บภาษีให้ประชาชน			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
๖๕	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	